

Entwurf

Nr.	% Abge	Vorgangsname	Anfang	Ende	2020			
					1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl
0	0%	Verkehrlich flankierende Massnahmen Ostast Ortsdurchfahrt Orpund	Die 12.01.21	Die 21.09.21	01 Verkehrlich flankierende Massnahmen Ostast Ortsdurchfahrt Orpund 21.09			
1	0%	Gesamt	Die 12.01.21	Son 06.06.21	01 Gesamt 06.06			
2	0%	Abschnitt 8	Mit 20.01.21	Die 26.01.21	Abschnitt 8 20.01 Abschnitt 8 26.01			
3	0%	Seite Südost LSW	Mit 20.01.21	Die 26.01.21	Seite Südost LSW 20.01 Seite Südost LSW 26.01			
4	0%	Feinplanie und Splittplanie erstellen	Mit 20.01.21	Fre 22.01.21	3 Tage 20.01 Feinplanie und Splittplanie erstellen			
5	0%	Verbundsteine Verlegen	Don 21.01.21	Fre 22.01.21	1 Tag 21.01 Verbundsteine Verlegen			
6	0%	Zuschneiden von Verbundsteinen	Fre 22.01.21	Die 26.01.21	2.5 Tage 22.01 Zuschneiden von Verbundsteinen			
7	0%	Abschnitt 2	Die 12.01.21	Mon 12.04.21	01 Abschnitt 2 12.04			
8	0%	Parzelle 137,139	Die 12.01.21	Don 25.02.21	01 Parzelle 137,139 25.02			
9	0%	Abbruch Wartehäuschen	Die 12.01.21	Mit 13.01.21	2 Tage 12.01 Abbruch Wartehäuschen			
10	0%	Aushub Stützmauer	Don 14.01.21	Don 21.01.21	6 Tage 14.01 Aushub Stützmauer			
11	0%	Erstellen Stützmauer	Fre 22.01.21	Don 25.02.21	25 Tage 22.01 Erstellen Stützmauer			
12	0%	Gehweg von Nordstrasse bis Brunmatt erstellen	Fre 26.02.21	Don 18.03.21	Gehweg von Nordstrasse bis Brunmatt erstellen 26.02 Gehweg von Nordstrasse bis Brunmatt erstellen 18.03			
13	0%	Abbrucharbeiten	Fre 26.02.21	Mon 01.03.21	2 Tage 26.02 Abbrucharbeiten			
14	0%	Erstellen der Rinne Brunmatt und SS94	Die 02.03.21	Don 04.03.21	3 Tage 02.03 Erstellen der Rinne Brunmatt und SS94			
15	0%	Erstellen Randabschlüsse und Bushaltekannte inkl. Foundation	Fre 05.03.21	Don 18.03.21	10 Tage 05.03 Erstellen Randabschlüsse und Bushaltekannte inkl. Foundation			
16	0%	Bushaltekannte Parzelle 345	Fre 19.03.21	Mit 07.04.21	Bushaltekannte Parzelle 345 19.03 Bushaltekannte Parzelle 345 07.04			
17	0%	Abbruch Gehweg	Fre 19.03.21	Mon 22.03.21	2 Tage 19.03 Abbruch Gehweg			
18	0%	Erstellen neuer Bushaltekannte	Die 23.03.21	Mon 05.04.21	10 Tage 23.03 Erstellen neuer Bushaltekannte			
19	0%	Anpassungen Randabschlüsse	Die 06.04.21	Mit 07.04.21	2 Tage 06.04 Anpassungen Randabschlüsse			
20	0%	Estellen Mittelinsel Hauptstrasse	Fre 26.02.21	Don 04.03.21	Estellen Mittelinsel Hauptstrasse 26.02 Estellen Mittelinsel Hauptstrasse 04.03			
21	0%	Aushub, Schalen betonieren (Inselbaustelle)	Fre 26.02.21	Don 04.03.21	5 Tage 26.02 Aushub, Schalen betonieren (Inselbaustelle)			
22	0%	Randabschlüsse Parzelle 790	Die 06.04.21	Mon 12.04.21	Randabschlüsse Parzelle 790 06.04 Randabschlüsse Parzelle 790 12.04			
23	0%	Abbrucharbeiten	Don 08.04.21	Fre 09.04.21	2 Tage 08.04 Abbrucharbeiten			
24	0%	Erstellen von Randabschlüssen	Die 06.04.21	Mon 12.04.21	5 Tage 06.04 Erstellen von Randabschlüssen			
25	0%	Abschnitt 5	Mit 27.01.21	Fre 21.05.21	27.01 Abschnitt 5 21.05			
26	0%	Abbruch und Aushub Entlang Hauptstrasse 208 und Kirchweg 2	Mit 27.01.21	Don 28.01.21	2 Tage 27.01 Abbruch und Aushub Entlang Hauptstrasse 208 und Kirchweg 2			
27	0%	Erstellen der Foundation und Versteinung Typ 7,4,1 Entlang Hauptstrasse 208 und Kirchweg 2	Fre 29.01.21	Die 09.02.21	8 Tage 29.01 Erstellen der Foundation und Versteinung Typ 7,4,1 Entlang Hauptstrasse 208 und Kirchweg 2			
28	0%	Erstellen von öB Leitung im Gehweg Hauptstrasse 207-211. inkl. Abbruch Swissschicht	Mit 10.02.21	Die 16.02.21	5 Tage 10.02 Erstellen von öB Leitung im Gehweg Hauptstrasse 207-211. inkl. Abbruch Swissschicht			
29	0%	Erstellen der öB Leitung im Gehweg Hauptstrasse 201-203	Mit 17.02.21	Die 23.02.21	5 Tage 17.02 Erstellen der öB Leitung im Gehweg Hauptstrasse 201-203			
30	0%	Erstellen der öB Leitung Hauptstrasse 102	Mit 24.02.21	Die 02.03.21	5 Tage 24.02 Erstellen der öB Leitung Hauptstrasse 102			
31	0%	Erstellen der SS Schächte 81,79,77,75 inkl. Aushub bis in Strassenmitte (LDL)	Mit 03.03.21	Die 16.03.21	10 Tage 03.03 Erstellen der SS Schächte 81,79,77,75 inkl. Aushub bis in Strassenmitte (LDL)			
32	0%	Erstellen Swissscomquerung Hauptstrasse 211 und öb Strassenquerungen Hauptstrasse 207,203,2	Mit 17.03.21	Fre 19.03.21	3 Tage 17.03 Erstellen Swissscomquerung Hauptstrasse 211 und öb Strassenquerungen Hauptstrasse 207,203,2			
33	0%	Erstellstellen der Entwässerung von Hauptstrasse 201 -207 (Ampelbetrieb)	Mon 22.03.21	Fre 09.04.21	15 Tage 22.03 Erstellstellen der Entwässerung von Hauptstrasse 201 -207 (Ampelbetrieb)			
34	0%	Beginn Randabschlussarbeiten Abbruch Belag, Rückbau Gehweg, Abstecken Randsteine versetzen	Mon 12.04.21	Fre 21.05.21	30 Tage 12.04 Beginn Randabschlussarbeiten Abbruch Belag, Rückbau Gehweg, Abstecken Randsteine versetzen			
35	0%	Abschnitt 8,11,7,6,5	Mon 24.05.21	Son 06.06.21	Abschnitt 8,11,7,6,5 24.05 Abschnitt 8,11,7,6,5 06.06			
36	0%	Schächte Vorbereiten (Schachtfräse)	Mon 24.05.21	Fre 04.06.21	10 Tage 24.05 Schächte Vorbereiten (Schachtfräse)			
37	0%	Belagfräsen	Don 03.06.21	Son 06.06.21	3 Tage 03.06 Belagfräsen			
38	0%	Sonntagseinbau	Son 06.06.21	Son 06.06.21	06.06			
39	0%	Abschnitt 8 LSW 19	Die 26.01.21	Don 08.04.21	26.01 Abschnitt 8 LSW 19 08.04			
40	0%	Aushub	Die 26.01.21	Don 28.01.21	3 Tage 26.01 Aushub			
41	0%	Erstellen Stützmauer	Fre 05.03.21	Don 08.04.21	25 Tage 05.03 Erstellen Stützmauer			
42	0%	Abschnitt 12 LSW 17	Die 06.04.21	Don 20.05.21	06.04 Abschnitt 12 LSW 17 20.05			
43	0%	Aushub	Die 06.04.21	Don 08.04.21	3 Tage 06.04 Aushub			
44	0%	Erstellen der Stützmauer	Fre 09.04.21	Don 20.05.21	30 Tage 09.04 Erstellen der Stützmauer			
45	0%	Abschnitt 1 LSW 01	Fre 21.05.21	Die 01.06.21	Abschnitt 1 LSW 01 21.05 Abschnitt 1 LSW 01 01.06			
46	0%	Aushub Saugbagger	Fre 21.05.21	Die 25.05.21	3 Tage 21.05 Aushub Saugbagger			
47	0%	Erstellen der einzefundamente	Mit 26.05.21	Die 01.06.21	5 Tage 26.05 Erstellen der einzefundamente			
48	0%	Abschnitt 9 LSW 21 Hauptstrasse 21	Mit 02.06.21	Son 11.07.21	Abschnitt 9 LSW 21 Hauptstrasse 21 02.06 Abschnitt 9 LSW 21 Hauptstrasse 21 11.07			
49	0%	Aushub	Mit 02.06.21	Mon 07.06.21	5 Tage 02.06 Aushub			
50	0%	Erstellen der Stützmauer	Die 08.06.21	Son 11.07.21	25 Tage 08.06 Erstellen der Stützmauer			
51	0%	Safnern LSW 02 Hauptstrasse 36	Fre 21.05.21	Mit 30.06.21	Safnern LSW 02 Hauptstrasse 36 21.05 Safnern LSW 02 Hauptstrasse 36 30.06			
52	0%	Aushub	Fre 21.05.21	Don 27.05.21	5 Tage 21.05 Aushub			
53	0%	Erstellen der Stützmauer	Fre 28.05.21	Mit 30.06.21	25 Tage 28.05 Erstellen der Stützmauer			
54	0%	Meinisberg LSW 02 Hauptstrasse 126	Don 01.07.21	Die 10.08.21	Meinisberg LSW 02 Hauptstrasse 126 01.07 Meinisberg LSW 02 Hauptstrasse 126 10.08			
55	0%	Aushub Saugbagger	Don 01.07.21	Mit 07.07.21	5 Tage 01.07 Aushub Saugbagger			
56	0%	Erstellen der einzefundamente	Don 08.07.21	Die 10.08.21	25 Tage 08.07 Erstellen der einzefundamente			
57	0%	Safnern LSW 03 Paul Jenni-Strasse 50	Mit 11.08.21	Die 21.09.21	Safnern LSW 03 Paul Jenni-Strasse 50 11.08 Safnern LSW 03 Paul Jenni-Strasse 50 21.09			
58	0%	Aushub	Mit 11.08.21	Die 17.08.21	5 Tage 11.08 Aushub			
59	0%	Erstellen der Stützmauer	Mit 18.08.21	Die 21.09.21	25 Tage 18.08 Erstellen der Stützmauer			

Nicht eingerechnet: - Schlechtwetter - Feiertage

Meilenstein Gruppenkopf Frutiger AG (Prazeres) Frutiger AG (Belag) Planer

Sammelvorgang In Arbeit Frutiger AG (Swisscom) Subunternehmer

Projektsammelvorgang Stichtag Frutiger AG (Künzli) BP Submission

Gerechnete Arbeitszeit: 8.5h pro Tag Seite 1 sib/1